

REGIONE CAMPANIA

Acqua Campania S.p.A.

RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DELL'ACQUEDOTTO CAMPANO SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELLA PENISOLA SORRENTINA E DELL'ISOLA DI CAPRI

RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ADDUZIONE DA ANGRI A GRAGNANO E ALIMENTAZIONE DEI COMUNI DI CASOLA DI NAPOLI E GRAGNANO

PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista

Il Responsabile del Procedimento

Il Concessionario

5	Febbraio 2016	AGGIORNAMENTO TARIFFA PREZZI REGIONE CAMPANIA 2015	G.V.	G.V.	A.P.
4	Maggio 2015	AGGIORNAMENTO AL PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2014	V.A.	A.A.	A.P.
3	Marzo 2014	AGGIORNAMENTO PER NUOVO ACCORDO BONARIO	V.A.	M.S.	A.P.
2	Dicembre 2013	AGGIORNAMENTO PER VARIAZIONE CONSEGNA ENEL	V.A.	M.S.	A.P.
1	Maggio 2013	AGGIORNAMENTO PER ACCORDO BONARIO	V.A.	M.S.	A.P.
0	Ottobre 2012	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	V.A.	G.F.	A.P.
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato

TITOLO :

CRONOPROGRAMMA

Progettazione:

FINALCA
ingegneria srl

Sostituisce il
disegno n°

File:

Codice Commessa: ACC/P13/10/12

Allegato

N° EC.08

Il presente elaborato e' di nostra proprieta'. Si fa divieto a chiunque
di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione

Revisione:

5

Scala:

Regione Campania - Acqua Campania S.p.A.
Rifunionalizzazione del sistema di adduzione da Angri a Gragnano e alimentazione dei comuni di Casola di Napoli e Gragnano

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI														
Attività	Importo	Mesi												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Allestimento cantiere e approvv.to materiali	€ -	-												
Interventi sul sistema di adduzione principale Angri-Gragnano	€ 527.474,07		131.868,52	131.868,52	131.868,52	131.868,52								
Sistema di alimentazione dei serbatoi Monticelli e Casola Basso	€ 2.122.308,75						176.859,06	176.859,06	176.859,06	176.859,06	176.859,06	176.859,06	176.859,06	
Sistema di alimentazione del serbatoio di Casola Alto	€ 260.763,77													
Smobilizzo cantiere														
Oneri speciali di sicurezza	€ 27.909,37	-	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61
Importo complessivo lavori	€ 2.938.455,96													
Importo parziale mensile in euro			133.137,13	133.137,13	133.137,13	133.137,13	178.127,67	178.127,67	178.127,67	178.127,67	178.127,67	178.127,67	178.127,67	178.127,67
Importo progressivo in euro		0,00	133.137,13	266.274,25	399.411,38	532.548,50	710.676,17	888.803,84	1.066.931,51	1.245.059,18	1.423.186,85	1.601.314,52	1.779.442,19	
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI														
Attività	Importo	Mesi												
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Allestimento cantiere e approvv.to materiali	€ -													
Interventi sul sistema di adduzione principale Angri-Gragnano	€ 527.474,07													
Sistema di alimentazione dei serbatoi Monticelli e Casola Basso	€ 2.122.308,75	176.859,06	176.859,06	176.859,06	176.859,06	176.859,06								
Sistema di alimentazione del serbatoio di Casola Alto	€ 260.763,77						43.460,63	43.460,63	43.460,63	43.460,63	43.460,63	43.460,63	43.460,63	
Smobilizzo cantiere														
Oneri speciali di sicurezza	€ 27.909,37	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	1.268,61	
Importo complessivo lavori	€ 2.938.455,96													
Importo parziale mensile in euro		178.127,67	178.127,67	178.127,67	178.127,67	178.127,67	44.729,24	44.729,24	44.729,24	44.729,24	44.729,24	44.729,24	44.729,24	-
Importo progressivo in euro		1.957.569,86	2.135.697,53	2.313.825,20	2.491.952,87	2.670.080,54	2.714.809,78	2.759.539,02	2.804.268,25	2.848.997,49	2.893.726,72	2.938.455,96	2.938.455,96	